



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 MALİ YILI

BİRİM FAALİYET RAPORU

Antalya Ocak - 2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
AYRINTILI FAALİYET RAPORU

SUNUŞ

Hızla gelişmekte ve büyümekte olan Üniversitemizin giderek artan fiziki alan gereksinimlerini zamanında ve doğru çözümler üreterek karşılamak, kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürmek, teknolojisi yüksek çağdaş mekanlar yaratarak Üniversitemizin hizmetine sunmak asıl amacımızı oluşturmaktadır.

MUSTAFA ÜNLÜ
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

2013-2017 Akdeniz Üniversitesi Misyonumuz

Yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmak, bilginin teknolojiye dönüşümüne katkı sağlamak, toplumun bilgi, teknoloji, sanat, kültür ve diğer alanlardaki gereksinimlerini üst düzeyde karşılamaktır.

2013-2017 Akdeniz Üniversitesi Vizyonumuz

Eğitim-öğretim, araştırma, sanat ve teknolojide kaliteyi sürekli iyileştiren, çevreye duyarlı, girişimci ve bilimsel yönüyle uluslararası alanda tanınan seçkin bir üniversite olmaktır.

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Yatırım programının hazırlanması
- Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin yapımı için gerekli tüm projeleri hazırlamak
- Tasdik edilen projelerin yaklaşık maliyet hesaplarını hazırlanması
- İhale hazırlıkları ve ihale sürecinin gerçekleştirilmesi
- Ödenek dağılımını sağlamak
- Bu projelerde kullanılacak malzemelerin tespitini yapmak gerekli detay çalışmalarını hazırlamak.
- Tadilat yapılacak binaların rölevelerini çıkarmak ve tadilat projelerini kullanıcı onaylı hazırlamak.
- Bünyesi dışında hazırlanmış projeleri kontrol ve tasdik etmek, gerekli revizyonları gerçekleştirmek.
- Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak.
- Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek,
- Üniversitemiz tüm arsa ve binaları ile ilgili bilgileri depolamak ve güncellemek.
- Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesini sağlamak.
- İş ve işçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek.
- Şantiye düzenini sağlamak. Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak.
- Yıllık ödenek doğrultusunda, yıllık ve aylık iş programlarını hazırlamak ve gerçekleşmesini sağlamak.
- Aylık hakkeşileri hazırlamak ve hakkeş inceleme birimine vermek.
- Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak.
- Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerini yapmak.
- Süre uzatım kararlarını hazırlamak.
- Keşif artışlarını hazırlamak.
- Hizmete girmiş binalardaki tüm ısıtma, havalandırma, sıhhi tesisat, inşaat işleri, elektrik tesisatı, asansör sistemlerinin bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve arızaları gidermek.
- Düzenli bakım ve kontrol gerektiren sistemlerin bu gereksinimlerini zamanında karşılamak.
- Kampuslerimizde bulunan ve yapımı devam eden tüm inşaatların ülke koordinatlarına uygun olarak hali hazırlanmasını çıkartılması
- Üniversitemiz kampüslerinin imar uygulamalarının takibi ve sonuçlandırılması
- Kampüslerimizde yapımına başlanacak olan tüm inşaatların ,inşaat ruhsatlarının çıkarılması ve inşaat izinlerinin alınması,takibi ve sonuçlandırılması
- Kampüslerimizin ilgili buldukları Belediyeler, Tapu Sicil Muhafızlıkları ve Defterdarlıklarla olan iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. FİZİKSEL YAPI:

Üniversitemizin ana yerleşkesi Dumlupınar Bulvarı – Uncalı semti arasında yer alan bölgede kurulmuştur. Çallı mevkiinde de küçük yerleşkesi bulunmaktadır. Merkez yerleşke 3.700.000 m² arazi yüzölçümü ve **565.473 m²** yapı alanına sahiptir. 19 adet Fakülte (Tıp, Fen , Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Ziraat, Hukuk, Mühendislik, İletişim, Güzel Sanatlar, Su Ürünleri, İlahiyat, Dişçilik, Turizm, Hemşirelik, Alanya İşletme, Eğitim, Mühendislik ve Manavgat Turizm Fakültesi), 6 adet Yüksekokul (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Beden Eğitimi ve Spor, Antalya Sağlık, Devlet Konservatuvarı, Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler), 13 adet Meslek Yüksekokulu (Teknik Bilimler, Sağlık Hizmetleri, Beden Eğitimi ve Spor, Konservatuvar, Adalet, Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Akseki, Kumluca, Korkuteli, Elmalı, Finike, Serik Gülsün Süleyman Sural) bulunmaktadır. Tüm yerleşkelerin toplamında **653.352 m²** kapalı alan bulunmaktadır.

Toplam üç bloktan oluşan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi toplam 161.663 m²'lik hizmet alanına sahiptir. Yakın tarihte inşaatı tamamlanan, 70 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 20 yataklı Ruh Sağlığı Tanı ve Tedavi Merkezi de Merkez Kampus alanı içerisinde yer almaktadır. 2012 yılında tamamlanan 304 yatak kapasiteli B Blok ile Yatak sayısı 846 yatağa çıkmıştır. Ayrıca Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Atletizm Pisti, Olbia Kültür merkezi, Yakut Yeni Yaşam Alanı, Sosyal Tesisler, Rektörlük Binası, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Merkezi ısı santral binası, 75.Yıl çocuk kreşi binaları da kampüs içerisinde yer almaktadır.



Çallı Kampüsünde Sosyal Bilimler Yüksekokulu bulunmaktadır. Yeşilbayır yerleşkesinde Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler MYO. yer almaktadır. İlçe Kampüslerinde Alanya'da üç Fakülte (İşletme, Eğitim, Mühendislik) ve bir MYO olmak üzere toplam 10 MYO (Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Akseki, Kumluca, Korkuteli, Elmalı, Finike, Serik Gülsün Süleyman Sural) bulunmaktadır.

Şehir merkezinde yer alan bu yerleşkeler dışında Üniversitemize bağlı çeşitli birimlerin bulunduğu, aşağıda belirtilen 17 ayrı yerleşim alanı daha bulunmaktadır. Yerleşim yerleri ve m²'leri Tablo 1, Kapalı alanlarının dağılımı Tablo 2 de bu alanların hizmet alanlarına göre dağılımı ise Tablo 3 te gösterilmiştir. Açık spor alanları tablo 4 de yer almaktadır.

Akdeniz Üniversitesi kampüsün de fakülte binaları, laboratuvarlar, kütüphane ve spor tesisleri merkez kampusta yer almaktadır. Üniversite merkez kampusu 3.700.000 metrekare genişliğindedir. Projelendirilmiş örtülü alan büyüklüğü ise 859.668 m² dir. Tesislerin yıllara göre tamamlanma oranları Tablo 5'de yer almaktadır.

1.1. GENEL BİLGİLER

1.1.1. Taşınmazların Dağılımı

| Yerleşke Adı | Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2) | | | Toplam (m2) | Açıklama |
|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| | Üniversite | Maliye/Hazine | Diğer | | |
| Kampüs | 3.578.440.00 | 33.728.42 | | 3.612.168.42 | |
| Çallı Sos.Bil.M.Y.O. | 6.494.00 21.857.00 | | | 28.351.00 | |
| Yeşilbayır Sosyal Hizm.Y.O | 3.881.00 | 2.644.00 | 417.00 | 6.942.00 | Yeşilbayır Belediyesi. |
| Ziraat Fak.Araş. ve Uyg. Çiftliği (Aksu) | | 445.099.58 424.318.61 389.141.39 37.504.96 23.520.46 | | 1.319.585.00 | |
| Serik M.Y.O. Binası | 13.597.84 | | | 13.597.84 | |
| Elmalı M.Y.O. Kampüsü | | 199.796.93 | | 199.796.93 | |
| Alanya İşl.Fak. kampüsü (Kestel) | | 96.806.24 | | 96.806.24 | |
| Alanya Turizm M.Y.O.(Kestel) | | 30.323.92 | | 30.323.92 | |
| Alanya İşl.Fak. kampüsü (Kestel) | | 77.771.28 | | 77.771.28 | |
| Alanya (Konaklı) | 9.995.11 | | | 9.995.11 | |
| Kumluca Seracılık M.Y.O. Kamp. | | 39.984.17 | | 39.984.17 | |
| Akseki M.Y.O. (Yük.Ok+Atölye+Yurt huzur evi Binası) | | | 130.00 305.00 401.00 414.00 2.048.00 | 3.298.00 | Akseki Eğitim Hayratı Yap. Yaş.Dern. |
| Korkuteli M.Y.O. (Okul) | | | 4.119.34 | 4.119.34 | Korkuteli Eđt.,Kült ve Sađ.Vakfı |
| Korkuteli M.Y.O. Kız Öğr.Yurdu | | | 1.328.74 | 1.328.74 | Korkuteli Eđt.,Kültür ve Sađ. Vakıf |
| Korkuteli M.Y.O Kampüsü | | 110.124.26 | | 110.124.26 | 15.000m2'si KYK tahsisli |
| Manavgat M.Y.O. Kampüsü | | 17.940.00 | | 17.940.00 | |
| Finike M.Y.O. Kampüsü | 26.695.19 | | | 26.695.19 | |
| Gazipaşa M.Y.O. | | 5.530.49 | 4.631.64 | 10.162.13 | Gazipaşa Belediyesi |
| Antalya Saklıkent Kayak Merkezi Spor Alanı | | 79.494.00 | | 79.494.00 | |
| Adrasan(Çavuşköy) | | 9.421.29 | | 9.421.29 | |
| Göynük | | | 3.415.00 | 3.415.00 | Göynük Belediyesi |
| Demre | | | 21.095.16 5.884.95 | 26.980.11 | Demre Belediyesi |
| TOPLAM | 3.660.960,14 | 2.023.150.00 | 44.189.83 | 5.728.299.97 | |

1.1.2. Kapalı Alanların Dağılımı

| Yerleşke Adı | Kapalı Alan Miktarı (m2) | | Toplam (m2) |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| | Üniversite | Tahsis | |
| Merkez Kampus Yerleşkesi | 565.473 | - | 565.473 |
| Merkez Çallı Yerleşkesi | 11.213 | - | 11.213 |
| Merkez Yeşilbayır Yerleşkesi | 2.630 | | 2.630 |
| Aksu Ziraat Fak.Uygulama | | 3.500 | 3.500 |
| Akseki Yerleşkesi | - | 6.200 | 6.200 |
| Kumluca Yerleşkesi | - | 1.980 | 1.980 |
| Korkuteli Yerleşkesi | - | 2.590 | 2.590 |
| Korkuteli Kampus | 2.310 | | 2.310 |
| Serik Yerleşkesi | - | 3.420 | 3.420 |
| Alanya Yerleşkesi | 16.476 | - | 16.476 |
| Manavgat yerleşkesi | 5.650 | - | 5.650 |
| Elmalı Yerleşkesi | 7.960 | - | 7.960 |
| Finike Yerleşkesi | 3,360 | - | 3,360 |
| Adrasan Yerleşkesi | 4.550 | | 4.550 |
| Gazipaşa Yerleşkesi | | 4.800 | 4.800 |
| Konaklı Yerleşkesi | | 11.240 | 11.240 |
| TOPLAM | 619.622 | 33.730 | 653.352 |

1.1.3. Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

| Hizmet Alanı | Merkez Yerleşkesi (m ²) | Diğer (m ²) | Toplam (m ²) |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Eğitim | 290.203 | 68.108 | 358.311 |
| Sağlık | 161.663 | | 161.663 |
| Barınma | 66.100 | 9.416 | 75.516 |
| Beslenme | 15.336 | 4.355 | 19.691 |
| Kültür | 5.401 | 6.000 | 11.401 |
| Spor | 22.090 | | 22.090 |
| Diğer (İdari, Tesis, Depo) | 4.683 | | 4.683 |
| TOPLAM | 565.473 | 87.879 | 653.352 |

1.1.4. Örtülü Alan Büyüklükleri ve Tamamlanma Oranları


| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Projelendirilmiş (m ²) | 558.579 | 597.699 | 645.758 | 820.608 | 859.668 |
| Bitmiş (m ²) | 452.600 | 465.790 | 499.423 | 588.102 | 619.622 |
| Tamamlanma Oranı | 81% | 78% | 78% | 76% | 72% |
| Tahsisli (m ²) | 14.190 | 18.990 | 18.990 | 33.730 | 33.730 |
| Toplam (m ²) | 466.790 | 484.780 | 518.413 | 621.832 | 653.352 |

1.1.5. Eğitim Alanları Hakkında Ayrıntılı Bilgi ve Tablo:

| Eğitim Alanı | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Derslik | 86.727 | 100.092 | 115.556 | 123.746 |
| Laboratuar, atolye | 32.964 | 35.774 | 42.849 | 42.999 |
| Sosyal Alan, Kantin, yemekhane | 86.409 | 91.557 | 95.207 | 97.507 |
| Diğer (İdari, Tesis, Depo) | 105.380 | 120.320 | 136.206 | 147.906 |
| TOPLAM | 311.480 | 518.413 | 621.792 | 653.352 |

2. ÖRGÜT YAPISI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI



Başkanlığımız, Rektörlüğümüz başta olmak üzere, Genel Sekreterlik Makamına bağlı olarak görev yapmaktadır.

Daire Başkanlığımız her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, etüd, proje, yaklaşık maliyet, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermektedir. Mevcut teknik personeller ile sorumlu olduğumuz alanlarda hızlı çözüm bulmak, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama için gerekli olan çağdaş tesisleri Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara göre yaptırmak ve denetlemekle yükümlüdür.

Başkanlığımız bünyesinde Daire Başkanı ve Şube Müdürleri de dahil olmak üzere; 5 Mimar, 5 İnş.Mühendisi, 4 Elk.Mühendisi, 5 Mak.Mühendisi, 1 Gıda Mühendisi, 4 Ziraat Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 3 İnş.Teknikeri, 1 Elektronik Teknikeri, 2 Elk.Teknikeri, 1 Mak.Teknikeri, 2 İnş. Teknisyeni, 4 Elk.Teknisyeni, 3 Mak.Teknisyeni, olmak üzere 41 Teknik Eleman (13 teknik personel farklı birimlerde görev yapmaktadır.)ve 6 idari personel (3 idari personel farklı birimde görev yapmaktadır.) bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin çeşitli birimlerinin kadrolarında bulunup birimimizde görev yapan 4 teknik personel ve 1 idari personel ile 5 adet sözleşmeli personelimiz bulunmaktadır.

3.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

3.1.1. Bilgisayarlar

| 3.1.1. Yazılım ve Bilgisayarlar | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--|----------------------------|--------|
| Cinsi | İdari Amaçlı (Adet) | Eğitim Amaçlı (Öğrencilerin Kullanımına açık bilgisayar sayısı) (Adet) | Araştırma Amaçlı (Adet) | Toplam |
| Masaüstü Bilgisayarlar | 37 | | | 37 |
| Dizüstü Bilgisayarlar | 4 | | | 4 |

3.1.1. Yazılımlar

| Yazılım Adı | Adedi | Yazılımın Kullanım Amacı |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| AMP Kesin Hesap ve Hakediş Programı | 16 Kullanıcılı 1 ad program | Kesin Hesap ve hak ediş yapmak. |
| Arşiv Programı | 1 ad. | Arşiv Belgelerini düzenlemek |

3.2. KÜTÜPHANE KAYNAKLARI

3.2.1. Birim Kitap-Yayın-Veri Tabanı- Kütüphane Kaynakları

Birimimizin Kitap Kaynakları

* Birimizde kayıtlı kütüphane kaynağı bulunmaktadır. Mevzuat ve mesleki el kitapları şahıslara ait teknik kaynaklar bulunmaktadır.

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

| 3.3.1. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| Cinsi | İdari Amaçlı (Adet) | Eğitim Amaçlı (Adet) | Araştırma Amaçlı (Adet) | Toplam |
| Projeksiyon | 1 | | | 1 |
| Slayt Makinesi | | | | |
| Tepegöz | | | | |
| Episkop | | | | |
| Barkod Okuyucu | | | | |
| Baskı Makinesi | | | | |
| Fotokopi Makinesi | 2 | | | 2 |
| Faks | 2 | | | 2 |
| Fotoğraf Makinesi | 1 | | | 1 |
| Kameralar | | | | |
| Televizyonlar | 1 | | | 1 |
| Tarayıcılar | 1 | | | 1 |
| Müzik Setleri | | | | |
| Mikroskoplar | | | | |
| DVD ler | | | | |
| Diğer (Yazıcılar) | 8 | | | 8 |

4.İNSAN KAYNAKLARI

4.6. İdari Personel

| | <i>Dolu</i> | <i>Boş</i> | <i>Toplam</i> |
|---------------|-------------|------------|---------------|
| <i>G.İ.H.</i> | 6 | 1 | 7 |
| <i>S.H.S.</i> | | | |
| <i>T.H.S.</i> | 41 | 6 | 47 |
| <i>E.Ö.H.</i> | | | |
| <i>A.H.S.</i> | | | |
| <i>D.H.S.</i> | | | |
| <i>Toplam</i> | 47 | 7 | 54 |

4.7- Personelin Eğitim Durumu

| 4.7.1. İdari Personelin Eğitim Durumu | | | | | |
|--|-------------------|-------------|------------------|---------------|----------------------|
| | <i>İlköğretim</i> | <i>Lise</i> | <i>Ön Lisans</i> | <i>Lisans</i> | <i>Y.L. ve Dokt.</i> |
| <i>Kişi Sayısı</i> | 0 | 2 | 13 | 26 | 6 |
| <i>Yüzde</i> | 0 | 4 | 28 | 55 | 13 |

4.8- Personelin Hizmet Süreleri

| 4.8.1. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| | <i>1-3 yıl</i> | <i>4-6 yıl</i> | <i>7-10 yıl</i> | <i>11-15 yıl</i> | <i>16-20 yıl</i> | <i>21 yıl üzeri</i> |
| <i>Kişi Sayısı</i> | 0 | 7 | 2 | 11 | 13 | 14 |
| <i>Yüzde</i> | 0 | 15 | 4 | 23 | 28 | 30 |

4.9 - Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

| 4.9.1. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | <i>23 yaş ve altı</i> | <i>23-30 yaş</i> | <i>31-35 yaş</i> | <i>36-40 yaş</i> | <i>41-50 yaş</i> | <i>51 yaş üzeri</i> |
| <i>Kişi Sayısı</i> | 0 | 4 | 6 | 9 | 19 | 9 |
| <i>Yüzde</i> | 0 | 9 | 13 | 19 | 40 | 19 |

5.SUNULAN HİZMETLER

| | <i>Hizmetler</i> |
|---------------------------|--|
| <i>Akademik Hizmetler</i> | - |
| <i>İdari Hizmetler</i> | <i>İnşaat ve onarımla ilgili tüm işler</i> |
| <i>Diğer Hizmetler</i> | <i>Yeni bina projeleri</i> |
| | |

5.4.1. Engelsiz Üniversite Hizmetleri:

Tüm Kampüslerimizde alt yapı ve üst yapı çalışmaları engelli kullanımına uygun olarak yapılmakta ve düzenlenmektedir.

6.YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi:

Birimimizde personelin atama, terfi vb. işlemleri Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. İhale İşlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu esasları doğrultusunda yapılmaktadır.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. BİRİM AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇ | Hedef Kodu | HEDEF |
|---|------------|---|
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.1. | Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2017 yılı sonuna kadar %90'ının tamamlanması |
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.3. | Personel çalışma mekanlarının iklimlendirme, bilişim, iletişim, mefruşat gibi donanımlarının 2017 yılı sonuna kadar modernizasyonunun tamamlanması |
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.7. | Üniversite personeli ve öğrencilerin fiziki altyapıya yönelik dilek ve önerilerine bağlı memnuniyet düzeylerinin 2017 yılı sonuna kadar %20 artırılması |
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.9. | Engellilere yönelik altyapı yatırımlarının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması |
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.11. | Hukuksal düzenlemelerden kaynaklanan bilimsel alt yapı ve onarım ihtiyaçlarının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması |
| 4.Kurumsal Yapının ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | 4.6. | Tüm birimleri kapsayan insan kaynakları planlaması ve norm kadro çalışmasının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması |

Temel Politikalar ve Öncelikler

Daire Başkanlığımız her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, etüd, proje, yaklaşık maliyet, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermektedir. Mevcut teknik personeller ile sorumlu olduğumuz alanlarda hızlı çözüm bulmak, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama için gerekli olan çağdaş tesisleri Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara göre yaptırmak ve denetlemekle yükümlüdür.

Kaynakları doğru, zamanında, etkin kullanmak temel politikamızdır.

. III. FALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemiz yatırımlarına 2013 yılı bütçesi ile,

a) Eğitim Sektöründe

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 1) Özel Bütçeden | : 26.998.000 TL |
| 2) Özel Gelirden Karş.Ödenek | : 2.136.000 TL |

b) Sağlık Sektöründe

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) Özel Bütçeden | : 25.000.000 TL |
| 2) Döner Ser. Gelirlerinden | : 5.000.000 TL |
| 3) Öz Gelirlerden Karş.Ödenek | : - |

a) Spor Sektöründe

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) Özel Bütçeden | : 2.000.000 TL |
| 2) Öğrenci Sosyal Hiz.Bütçesinden | : 80.000 TL |

b) Araştırma-Geliştirme Sektöründe

| | |
|--|----------------|
| 1) Özel Bütçeden | : 5.650.000 TL |
| 2) Özel Ödenek kaydedilen ödeneklerden | : - |

Olmak üzere;

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| TOPLAM 1) Özel Bütçeden | : 59.648.000 TL |
| 2) Dön.Ser.+ Özel Ödenek+Öğr.Gelir. | : <u>7.216.000 TL</u> |

Toplam : 66.864.000 TL Ödenek tahsis edilmiştir.

31.12.2013 tarihi itibari ile toplam **32.638.000 TL** harcama yapılmıştır.

Üniversitemiz yatırımlarına 2014 yılı bütçesi ile,

a) Eğitim Sektöründe

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1) Özel Bütçeden | : 26.998.000 TL |
| 2) Döner Sermaye Gelirlerinden | : - |
| 3) Öz gelirlerden karşılanacak ödenek | : - |

b) Sağlık Sektöründe

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) Özel Bütçeden | : 20.000.000 TL |
| 2) Döner Sermaye Gelirlerinden | : 3.000.000 TL |

c) Spor Sektöründe

| | |
|----------------------------|----------------|
| 1) Özel Bütçeden | : 2.800.000 TL |
| 2) Öğr.Sos.Hiz.Bütçesinden | : - |

d) Araştırma - Geliştirme Sektöründe

| | |
|---------------------|----------------|
| 1) Özel Bütçeden | : 4.245.000 TL |
| 2) Özel Gelirlerden | : 3.000.000 TL |

Olmak üzere;

| | |
|--|------------------------------|
| 1) Özel Bütçeden | : 54.043.000 TL |
| 2) Döner Sermaye+Özel Öd.+Öğr.gelirleri | : <u>6.000.000 TL</u> |

TOPLAM : 60.043.000 TL

Ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılında öncelikli projelerimize göre hazırlanan "Ayrıntılı Harcama Cetvelleri" Maliye Bakanlığı'nca onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır.

3- MALİ DENETİM SONUÇLARI

Birimimiz yıl içinde en az iki kez olmak üzere Sayıştay denetçileri tarafından denetlenmektedir.Sorgu bildirimlerine zamanında yanıt verilmekte olup kesinleşmiş bir ceza söz konusu olmamıştır.

3.1. İÇ DENETİM BİRİMİNCE YAPILAN DENETİMLER

- 30.11.2012 Personele ait maaş ödeme sürecine ilişkin denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda saptanan uygulama aksaklıkları giderilmiştir.

- 16.04.2013 Tarihli raporla başkanlık Faliyetleri Süreci denetim sonucu bildirilmiştir. Denetim sonucunda saptanan uygulama aksaklıkları giderilmiştir.

3.2. DIŞ DENETİM

Sorgu bildirimlerine zamanında yanıt verilmekte olup kesinleşmiş bir ceza söz konusu olmamıştır

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

1.1. PROJE BİLGİLERİ

1.1.1. Geçmiş Yıllarda Başlayan ve Devam Eden Yatırım Projeleri Bütçesi Tamamlanma Oranı ve Bitiş Tarihi

| PROJELER | Başlama Tarihi | Bütçesi | | | Tamamlanma Oranı % | Bitiş Tarihi |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------|--------------------|--------------|
| | | Hazine Yardımı | Diğer | | | |
| | | | Öz Gelir | Bağış | | |
| Kampus Altyapı İnşaatı | 15.08.2013 | 2.942.100,79 | | | 74 | 22.02.2014 |
| Yaya Yolu ve Peyzaj Düzenlemesi İşi | 11.10.2013 | 1.172.920,00 | | | 29 | 25.01.2014 |
| Edebiyat Fakültesi A Blok İnşaatı | 17.05.2013 | 9.369.200,00 | | | 64 | 17.01.2014 |
| Ziraat Fakültesi 5. Blok İnşaatı | 15.08.2013 | 6.725.646,00 | | | 36 | 15.08.2014 |
| İletişim Fakültesi İnşaatı | 08.11.2013 | 27.081.000,00 | | | 10 | 29.10.2015 |
| Onkoloji Hastanesi | 18.12.2013 | 46.333.603,88 | | | 0 | 18.11.2015 |
| Alanya Mühendislik Fak. | Ocak 2013 | | | Bağış | 70 | |
| Serik M.Y.O. | Mayıs2012 | | | Bağış | 80 | |
| Korkuteli M.Y.O. | Aralık 2004 | | | Bağış | 85 | |
| Kumluca M.Y.O. | Aralık 2009 | | | Bağış | 60 | |
| Toplam | | 93.624.470,67 | | | | |

1.1.2. 2013 Yılında Biten Yatırım Projeleri Bütçesi ve Bitiş Tarihleri

| PROJELER | Başlama Tarihi | Bütçesi | | | Bitiş Tarihi |
|--|----------------|----------------|----------|-------|--------------|
| | | Hazine Yardımı | Diğer | | |
| | | | Öz Gelir | Bağış | |
| Eğitim Fakültesi | 15.08.2011 | 17.796.327,00 | | | 15.02.2013 |
| Fen Fak.Dış Cephe ve WC Tadilat İşi | 02.08.2013 | 401.578,06 | | | 16.10.2013 |
| Teknik Bilimler Y.O. Engelli Asansörü Yapım İşi | 26.08.2013 | 176.208,93 | | | 24.10.2013 |
| Kapalı Tenis Kortu Yapım İşi | 02.10.2013 | 324.205,00 | | | 01.12.2013 |
| Toplam | | 18.706.318,99 | | | |

1.1.3. Projelerden Görseller ve Açıklamalar

1-EĞİTİM SEKTÖRÜNDE ; MERKEZİ DERSLİKLER



Merkezi Derslikler Genel Görünüş

1.1- 2013 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İhale süreci tamamlanarak Ağustos ayında yapımına başlanan **Eğitim Fakültesi** binası 20.000.m² kapalı alana sahiptir. 82 ad. Derslik ve laboratuvar ,1 ad.300 kişilik amfi, Öğretim görevlisi odaları ve genel kullanım alanları binada yer almaktadır. 2013 yılı Şubat Ayında tamamlanmıştır.



KONAKLI KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ

Konaklı Belediyesi tarafından yapılan bina 11.610 m² kapalı alana sahiptir. Kongre Merkezinde 800 kişilik Çok Amaçlı Salon, 5 ad.200 kişilik, 1 ad.300 kişilik Seminer salonu,10 ad toplantı salonu, Restoran, Cafe, ofisler ve genel kullanım alanları yer almaktadır. 2013 yılı Mayıs ayında tamamlanmıştır.



REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM

2013 yılında Fen Fakültesi Binasınının dış cephe ve WC tadilatları, ile Merkezi Derslikle A Blok, Kütüphane ve Güzel sanatlar Fakültesi İşikliklerinde malzeme yenileme ve tadilat işleri olmak üzere çeşitli onarım işleri yapılmıştır. 2014 yılında da benzer işler yapılacaktır.



Teknik Bilimler MYO Asansör



Fen Fakültesi Dış Cephe Onarımı

KAMPÜS ALT YAPI

2013 Yılı içinde tamamlanan işler:


1- Hastane Kampus araç ve yaya yolları ile otopark yenileme çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

2 - Hastane Kampus yolları aydınlatma işleri devam ediyor.

3- Yeni biten binaların(Edebiyat Fakültesi,Mühendislik,Eğitim Fakültesi,) çevre düzenleme, aydınlatma altyapı çalışmaları tamamlandı.

4-Kampüs Doğalgaz bağlantı hattı yapım çalışması tamamlandı.

Araç ve Yaya Yolu Düzenleme ve Aydınlatma Çalışmaları.





Peyzaj ve Yaya Yolu Düzenleme Çalışmaları.



1.2 - DEVAM EDEN PROJELER

EDEBİYAT FAKÜLTESİ A- BLOK

Edebiyat Fakültesi 32.000.m² kapalı alana sahiptir. 2010 yılında 21.000.m² lik B_C bloğun ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanmıştır ve 2012 Mayıs ayında tamamlanmıştır. 2013 yılında ihalesi yapılan A Blok is e2014 Şubat ayında tamamlanacaktır.




ZİRAAT FAKÜLTESİ 5. BLOK

Ziraat Fakültesi 4. Derslik Bloğu ile bağlantılı olarak planlanan 5. ve 6. Blok projeleri hazırlanmış olup, 2013 yılında öncelikle 5.Bloğun yapımına başlanmış olup 2014 yılında 6. Blokun ihale edilmesi hedeflenmektedir. Blokların her biri yaklaşık 7.000 m² dir. Bu proje kapsamında 220 kişilik konferans salonu, Dekanlık, 69 adet öğretim görevlisi odası, ve idari birimler yer almaktadır.




İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halen İktisat Fakültesi binasında eğitim vermeye çalışan İletişim Fakültemiz için özel donanımlı mekanlar gerektiren bir binaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında üstün teknik donanımlı stüdyolar(1 ad büyük ,3 ad. Küçük stüdyo), 100 kişilik sinema salonu, 300 kişilik konferans salonu , sergileme ve uygulama alanları, 8 ad.100 kişilik,6 ad.40 kişilik, 10 ad.20 kişilik derslik,85 öğretim elemanı odası, idari ve sosyal alanlar bulunmaktadır 20.000.m² olarak planlanan yeni binamızın inşaatına 2013 yılında başlanmıştır.



İLÂHİYAT FAKÜLTESİ

Proje çalışmaları tamamlanan Fakültemizin yapımına vakıf tarafından başlanılmış ancak devam edilememiştir.2013 yılında ihale edilenek olan bina 21.000.m² kapalı alana sahiptir. 82 ad. Derslik ve laboratuvar,,1 ad.300 kişilik amfi,öğretim görevlisi odaları ve genel kullanım alanları binada yer almaktadır.2014 Ocak ayında sözleşmesi imzalanmış olup 2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır




İLAHİYAT FAKÜLTESİ CAMİİ

İlahiyat Fakültesi Projesi ile birlikte yine vakıf tarafından **bağış olarak yapılmaktadır. 14.300.m² kapalı alana sahiptir. Kubbe yüksekliği 37m, çapı 30m olup 75m yüksekliğinde dört minaresi bulunmaktadır. Ana İbadet alanı 4.000 olmak üzere toplam 7.000 kişilik ibadet alanının yanı sıra kapalı otopark, gashane Alanları bulunmaktadır.**





KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULUNA ait bina 4000 M2 alana sahiptir. Korkuteli Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından yaptırılmakta olup, binada çevre ve peyzaj imalatları dışındaki işler tamamlanmıştır. **Okulumuzda 15 ad.40 ,4 ad.80 kişilik derslik, 12 ad ö. görevlisi odası, idari ve sosyal mekanlar yer almaktadır. 2014 yılında hizmete açılması planlanmaktadır.**




A.Ü. KUMLUCA MESLEK YÜKSEK OKULU

Kumluca Eğitim Vakfı, Kaymakamlık ve Belediye tarafından yapımına 2010 Şubat ayında başlanmıştır. 6.916m² kapalı alan içermektedir. **19 ad.50 kişilik derslik, 150 kişilik 3 ad. anfi derslik, 10 ad. laboratuvar ve atölye, 48 ö. görevlisi odası, idari ve sosyal alanların yer aldığı bina 6.920 m² kapalı alan içermektedir. 2014 yılında hizmete açılması planlanmaktadır**



SERİK MESLEK YÜKSEK OKULU

Proje çalışmaları tamamlanan bina 16.350.m² kapalı alan kapsamaktadır. Bir adet 200 kişilik olmak üzere 20 ad. derslik,1 ad. 300 kişilik konferans salonu ve sergi alanı, 20 ad. Atolye, Öğretim görevlisi odaları, kafeterya kantin ve genel kullanım alanları binada yer almaktadır. Bağış olarak yapılmakta olan binanın yapımına 2012 yılında başlanmıştır.



REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM

2014 yılında Teknik Bilimler MYO Cephe ve WC Onarım, Turizm Fakültesi dış cephe ve Hastane A Blok cephe onarım işleri yapılacaktır.

KAMPÜS ALT YAPI


2014 Yılı içerisinde aşağıda sıralı imalatlar yapılacaktır

- 1- Hastane çevresi ağırlıklı olarak Kampus genelinde yaya ve araç yolları çalışmalarına, çevre ve peyzaj düzenlemelerine devam edilecek. Engelli yol işaretleme sistemleri ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
- 2- Yol aydınlatma ve elektrik altyapısı düzenleme çalışmaları devam edecek.

1.2 - PLANLANAN PROJELER

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Proje çalışmaları tamamlanan bina 36.000.m² kapalı alanı kapsamaktadır. 98 ad. Derslik,1 ad., 250 kişilik amfi, Öğretim görevlisi odaları ve genel kullanım alanları binada yer almaktadır.2013 yılında 18.000.m² kapalı alan içeren 1. Etap için ihale çalışması yapılacaktır.



2- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SEKTÖRÜ:

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi bu projeleri yürütmektedir.

3- SAĞLIK SEKTÖRÜ:



3.1- TAMAMLANAN İŞLER

A.Ü.ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ B – BLOK İNŞAATI

ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ B- BLOK İNŞAATI

16.300.m² kapalı alana, 330 yatak kapasitesine sahip projede çocuk ve yetişkin yoğun bakım üniteleri, yönetim ofisleri, mutfak, yemekhane ve teknik hacimler yer almaktadır.

2011 yılı Ağustos ayında yapımına başlanmış ve sözleşme bedeli 16.780.000.TL olan binanın 2012 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır.



3.2- DEVAM EDEN İŞLER


ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ G BLOK İNŞAATI - ONKOLOJİ HASTANESİ

İlk ihalesi 1984 yılında gerçekleşen hastane binasının yatak bloğu, ameliyathaneleri ,yoğun bakım üniteleri ve tüm poliklinik blokları bitirilerek hizmete sunulmuştur.

. Hastanenin son bloğu olan G bloğun 1-4 katları mevcut hastane kompleksinin bir bölümü olarak planlanmıştır. Bu katlarda patoloji, anjiyografi ve in vitro fertilizasyon (tüp bebek) laboratuvarları, göz hastalıkları departmanı ile hastane eczanesi, merkezi sterilizasyon ünitesi, çamaşırhane gibi destek birimleri yer almaktadır.

Binanın 4.,5.,6,7., katlarında toplam 16.000 m² alan içerisinde ise 200 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesinin yer alması planlanmıştır. Bu proje ile gerek Kentimizin gerekse Bölgemizin bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Projede çocuk ve yetişkin hematoloji ile onkoloji üniteleri, yoğun bakım, poliklinikler, onkoloji rehabilitasyon, ayakta tedavi, görüntüleme merkezi, laboratuvarlar vb. birimlerin yer alması planlanmıştır.Toplam 300 yatak kapasitesi bulunmaktadır.


Onkoloji Hastanesi 2013 yılında yeniden ihale edilerek Aralık ayında yapım İşi sözleşmesi imzalanmıştır.



3.3 - PLANLANAN PROJELER

DİŞ HASTANESİ

2011 yılında kurulan Dış Hekimliği Fakültemiz için Klinik binası tamamlanarak hizmete açılmış ve hizmete başlar başlamaz büyük bir taleple karşılaşmıştır. Aynı zamanda 2012-2013 eğitim dönemi için Fakültemize 40 kişilik öğrenci kontenjanı verilmiştir. Dolayısıyla Kentimizin bu alandaki gereksinimlerini karşılayabilecek ve aynı zamanda eğitim amaçlı da kullanılacak yeni bir binanın yapımı zorunluluk haline gelmiştir. Eğitim ve uygulama alanlarını içeren ve bu gereksinimler doğrultusunda hazırlanan proje 30.000.m² kapalı alan içermektedir. İlk aşamada 20.000.m² lik bölümün inşaatına başlanacaktır.2014 yılında ihalesi yapılacaktır.



4- SPOR SEKTÖRÜNDE ;

4.1- TAMAMLANAN İŞLER

2013 yılında 860 m² büyüklüğünde Kapalı Tenis Kortu yapılmıştır.





4.2 - DEVAM EDEN PROJELER

Devam eden proje yoktur

4.2 - PLANLANAN PROJELER

ÇOK AMAÇLI SPOR SALONLARI

Toplam 14.750m² kapalı alana sahip olan bu proje ile, spor turizmi açısından çok elverişli koşullara sahip olan Bölgemizde, Olimpik Oyunların düzenlenebilmesi yolunda da önemli bir adım atılmış olacaktır. Proje üç adet birleştirilebilir salon ile (Jimnastik, Badmington, Kondisyon) 622 sabit, 462 teleskobik tribün kapasitesine sahiptir. Ayrıca proje kapsamında Mücadele Sporları, Dans ,Step, Aerobik, masa tenisi, Spining, 4 ad.Squash Salonu, Tedavi Merkezi, Hamam-Sauna,2 Ad.Seminer ve 1 ad. Bilgisayar salonu, idari ve teknik hacimler yer almaktadır. 2014 yılında ihalesi yapılacaktır.



HİZMET BİNALARI

Matbaa Strateji, Döner Sermaye Öğrenci İşleri ve Enstitüler için de merkezi bir binaya gereksinim olması nedeni ile bu birimlerin tamamını kapsayacak şekilde, 10.000.m² kapalı alana sahip yeni bir proje hazırlanarak, ihale edilmiştir. 2010 yılında Aralık ayında inşaatına başlanan binanın **2012 yılı Temmuz ayında tamamlanmıştır.**

Sosyal Tesis Ek Bina İnşaatı 1850 m² kapalı alana sahiptir. Yapımına 2011 yılı Eylül ayında başlanan binada 32 oda ile yatak kapasitesinin artırılarak 2012 Mayıs ayında tamamlanmıştır.

2013 ve 2014 yıllarında Hizmet Binaları için ödenek verilmemiştir.

1.1. Faaliyet Bilgileri

1.1.2 2013 Yılı Hedeflenen Faaliyetler:

Başkanlığımızın 2013 Yılı Stratejik Plan ve Performans Programı kapsamı sorumlu olduğu faaliyetler aşağıda tablo halinde verilmiştir.

| STRATEJİK AMAÇ | Hedef Kodu | HEDEF | Faal. Kodu | PERFORMANS HEDEFİ (Faaliyet) | Performans Göstergesi (Ölçme Metodu, Faaliyet Göstergesi) |
|---|------------|---|------------|---|--|
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.1. | Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2017 yılı sonuna kadar %90'ının tamamlanması | 3.1.30 | İlahiyat Fakültesi ve Üniversite camisinin 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması | İlahiyat Fakültesi Ve Üniversite Camisinin Tamamlanma Zamanı |
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.1. | Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2017 yılı sonuna kadar %90'ının tamamlanması | 3.1.34 | Botanik bahçesi hizmet binası ve işletme için gerekli altyapının tamamlanarak 2017 yılı sonuna kadar ziyarete açılması | Botanik Bahçesi Hizmet Binasının Tamamlanma Zamanı |
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.1. | Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2017 yılı sonuna kadar %90'ının tamamlanması | 3.1.37 | Bilişim Teknolojileri Merkezi binasının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması | Bilişim Teknolojileri Merkezi Binasının Tamamlanma Zamanı |
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.1. | Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2017 yılı sonuna kadar %90'ının tamamlanması | 3.1.12 | Edebiyat Fakültesi 2. Etap binasının 2014 yılında tamamlanması | Edebiyat Fakültesi 2. Etap Binasının Tamamlanma Zamanı |
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.1. | Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2017 yılı sonuna kadar %90'ının tamamlanması | 3.1.13 | İletişim Fakültesi binasının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması | İletişim Fakültesi Binasının Tamamlanma Zamanı |
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.1. | Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2017 yılı sonuna kadar %90'ının tamamlanması | 3.1.15 | Ziraat Fakültesi 5. ve 6. Eğitim Blokları, Yabancı Diller Yüksekokul Binası ve Merkezi derslikler kapsamında eğitim binasının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması | Bina Tamamlanma Oranı |
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.1. | Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2017 yılı sonuna kadar %90'ının tamamlanması | 3.1.16 | Kampus Altyapı Projesi kapsamında kampus içi yol inşaatlarının 2017 yılında tamamlanması | Kampus İçi Yol İnşaatlarının Tamamlanma Zamanı |

| | | | | | |
|---|-------|---|--------|---|---|
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.1. | Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2017 yılı sonuna kadar %90'ının tamamlanması | 3.1.22 | Tıp Fakültesi Morfoloji ek binasının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması | Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Binasının Tamamlanma Zamanı |
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.1. | Üniversitemiz eğitim-öğretim, Ar-Ge ve hizmet amaçlı altyapı ve fiziksel ortamın 2017 yılı sonuna kadar %90'ının tamamlanması | 3.1.27 | Üniversite merkezi derslikleri, fakülte binaları, hastane ve yurtlarda yapılması gereken büyük ve küçük onarımların 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması | Büyük Ve Küçük Onarımların Tamamlanma Zamanı |
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.11. | Hukuksal düzenlemelerden kaynaklanan bilimsel alt yapı ve onarım ihtiyaçlarının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması | 3.11.1 | Hayvan refahı yasası ile ilgili hukuki düzenlemelerden kaynaklanan altyapı ve büyük onarım ihtiyaçlarının 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması | Hayvan Refahı Yasası İle İlgili İhtiyaçların Tamamlanma Zamanı |
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.3. | Personel çalışma mekanlarının iklimlendirme, bilişim, iletişim, mefruşat gibi donanımlarının 2017 yılı sonuna kadar modernizasyonunun tamamlanması | 3.3.2 | Birimlerdeki mefruşat, büro donanımı, mobilya (ergonomik) olanakların standartlarla karşılaştırılması yapılarak önceliklere göre 2013–2017 dönemini kapsayan bir iyileştirme ve dönüştürme planının oluşturulup eksiklerin bu plan dâhilinde tamamlanması | Birimlerdeki Mefruşat, Büro Donanımı Ve Mobilya Olanaklarının İyileştirme Oranı |
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.7. | Üniversite personeli ve öğrencilerin fiziki altyapıya yönelik dilek ve önerilerine bağlı memnuniyet düzeylerinin 2017 yılı sonuna kadar %20 artırılması | 3.7.3 | Merkezi yemekhanenin kapasitesinin ve hizmet kalitesinin artırılması için gerekli yatırım ve düzenlemelerin yapılması | Kapasite Artış Oranı |
| 3. Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek | 3.9. | Engellilere yönelik altyapı yatırımlarının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması | 3.9.1 | Engelsiz Kampus Projesinin tüm birimlerde 2017 yılı sonuna kadar dünya standartlarına uygun hale getirilmesi | Engelsiz Kampus Projesinin Tamamlanma Zamanı |
| 4.Kurumsal Yapının ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | 4.6. | Tüm birimleri kapsayan insan kaynakları planlaması ve norm kadro çalışmasının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması | 4.6.3 | İnsan kaynaklarının mevcut durumunun belirlenmesi, ihtiyaç duyulan ideal durumun planlanması, gerekli verilerin derlenmesi ve bu bilgilerin Yönetim Bilgi Sistemi'ne 2017 yılı sonuna kadar aktarılması | Gerekli Bilgilerin Yönetim Bilgi Sistemine Aktarılma Zamanı |

2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

| PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞME DEĞERLERİNİN HEDEFE ULAŞMA DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI | | | | |
|--|--|------------|------------------|---------------------|
| | PERFORMANS GÖSTERGESİ | 2013 HEDEF | 2013 GERÇEKLEŞME | Hedefe Ulaşıldı mı? |
| 3.1.30 | İlahiyat Fakültesi Ve Üniversite Camisinin Tamamlanma Zamanı | %50 | %50 | EVET |
| 3.1.34 | Botanik Bahçesi Hizmet Binasının Tamamlanma Zamanı | | %0 | HAYIR |
| 3.1.37 | Bilişim Teknolojileri Merkezi Binasının Tamamlanma Zamanı | | %0 | HAYIR |
| 3.1.12 | Edebiyat Fakültesi 2. Etap Binasının Tamamlanma Zamanı | %90 | %90 | EVET |
| 3.1.13 | İletişim Fakültesi Binasının Tamamlanma Zamanı | %10 | %10 | EVET |
| 3.1.15 | Ziraat Fakültesi 5. ve 6. Eğitim Blokları, Yabancı Diller Yüksekokul Binası ve Merkezi derslikler Tamamlanma Oranı | %20 | %20 | EVET |
| 3.1.16 | Kampus İçi Yol İnşaatlarının Tamamlanma Zamanı | %80 | %80 | EVET |
| 3.1.22 | Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Binasının Tamamlanma Zamanı | | %0 | HAYIR |
| 3.1.27 | Büyük Ve Küçük Onarımların Tamamlanma Zamanı | %40 | %40 | EVET |
| 3.11.1 | Hayvan Refahı Yasası İle İlgili İhtiyaçların Tamamlanma Zamanı | %50 | %50 | EVET |
| 3.3.2 | Birimlerdeki Mefruşat, Büro Donanımı Ve Mobilya Olanaklarının İyileştirme Oranı | %100 | %100 | EVET |
| 3.7.3 | Merkezi yemekhane Kapasite Artış Oranı | %20 | %14 | HAYIR |
| 3.9.1 | Engelsiz Kampus Projesinin Tamamlanma Zamanı | %60 | %60 | EVET |
| 4.6.3 | Gerekli Bilgilerin Yönetim Bilgi Sistemine Aktarılma Zamanı | %100 | %0 | HAYIR |

3- PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Faaliyet 3.1.30 İlahiyat Fakültesi ve Üniversite camisinin 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması

P.G.:Bağış Yolu ile tamamlanma oranı

Faaliyetten Sorumlu Birimler: Yapı İşleri ve Teknik D.B. ve İlahiyat Fk.

İlahiyat Fakülte Projesi 2013’de ihale edildi, sözleşme aşamasına geldi. Cami inşaatı devam ediyor.

Fakülte İnşaatı Tamamlanma Oranı: %10;Üniversite Cami İnşaatı Tamamlanma Oranı: %50

2- Faaliyet 3.1.34 Botanik bahçesi hizmet binası ve işletme için gerekli altyapının tamamlanarak 2017 yılı sonuna kadar ziyarete açılması

P.G.:Hedef net

Faaliyetten Sorumlu Birimler: Yapı İşleri ve Teknik D.B. – İMİD - SKS

Faaliyet alanında çalışma yapılmamıştır.**Tamamlanma Oranı:%0**

- 3- Faaliyet 3.1.37 Bilişim Teknolojileri Merkezi binasının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması**
P.G.:Projenin yazılımı ve Kalkınma Bakanlığı onayına sunulması
Faaliyetten Sorumlu Birimler: Yapı İşleri ve Teknik D.B. –Bİ.D.B. – İMİD - Mühendislik Fk.Ve GSF Proje Kalkınma Bakanlığı onayına sunuldu, ancak kabul edilmedi. **Tamamlanma Oranı:%0**
- 4- Faaliyet 3.1.12 Edebiyat Fakültesi 2. Etap binasının 2014 yılında tamamlanması**
P.G.:Hedef net
Faaliyetten Sorumlu Birimler: Yapı İşleri ve Teknik D.B. ve Edebiyat Fak.
İnşaatın yapımı devam etmekte olup 2014 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Tamamlanma Oranı: %90
- 5- Faaliyet 3.1.13 İletişim Fakültesi binasının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması**
P.G.:Projenin yazılımı ve Kalkınma Bakanlığı onayına sunulması
Faaliyetten Sorumlu Birimler: Yapı İşleri ve Teknik D.B. ve İletişim Fak.
İletişim Fakültesi bina yapımı Yatırım programına girdi ve ödenek alındı. İhale sözleşmesi imzalandı, yapım devam ediyor. 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Tamamlanma Oranı: %10
- 6- Faaliyet 3.1.15 Ziraat Fakültesi 5. ve 6. Eğitim Blokları, Yabancı Diller Yüksekokul Binası ve Merkezi derslikler kapsamında eğitim binasının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması**
P.G.:Projenin yazılımı ve Kalkınma Bakanlığı onayına sunulması
Faaliyetten Sorumlu Birimler: Yapı İşleri ve Teknik D.B.- Ziraat Fak. - Yabancı Diller Y.O.
Ziraat Fakültesi 5. ve 6. Eğitim Blokları, Yabancı Diller Yüksekokul Binası ve Merkezi derslikler kapsamında eğitim binasının projeleri Yatırım Programına girdi. Ziraat Fakültesi 5. Blok ihale edildi. Diğerleri için ihale çalışmaları yapılıyor. **Tamamlanma Oranı: %20**
- 7- Faaliyet 3.1.16 Kampus Altyapı Projesi kapsamında kampus içi yol inşaatlarının 2017 yılında tamamlanması**
P.G.:Hedef net
Faaliyetten Sorumlu Birimler: Yapı İşleri ve Teknik D.B.
2014 Yılında tamamlanması planlandı. **Tamamlanma Oranı: %80**
- 8- Faaliyet 3.1.22 Tıp Fakültesi Morfoloji ek binasının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması**
P.G.:Projenin yazılımı ve Kalkınma Bakanlığı onayına sunulması
Faaliyetten Sorumlu Birimler: Yapı İşleri ve Teknik D.B. ve Uygulama Araştırma Hastanesi
Proje tamamlandı ve 2013 yılında Kalkınma Bakanlığına sunuldu, ancak yatırım programına alınmadı. 2014 bütçesinde tekrar teklif edildi. Ancak kabul edilmedi. **Tamamlanma Oranı: %0**
- 9- Faaliyet 3.1.27 Üniversite merkezi derslikleri, fakülte binaları, hastane ve yurtlarda yapılması gereken büyük ve küçük onarımların 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması**
P.G.:Hedef net
Faaliyetten Sorumlu Birimler: Yapı İşleri ve Teknik D.B. ve Tüm İlgili Birimler
Faaliyet kapsamında akademik birimler bakım onarım çalışmaları yapmış, Hastane boya, marangoz, sıhhi tesisat ve telefon santrali onarımını gerçekleştirmiştir. Yapı İşleri Daire Başkanlığından gelen **Tamamlanma Oranı :%40**
- 10-Faaliyet 3.11.1 Hayvan refahı yasası ile ilgili hukuki düzenlemelerden kaynaklanan altyapı ve büyük onarım ihtiyaçlarının 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması**
P.G.:Hedef Net

Faaliyetten Sorumlu Birimler: Ziraat Fakültesi - Tıp Fakültesi - Fen Fakültesi - Su Ürünleri Fak. - İlgili diğer akademik birimler - Yapı İşleri D.B.

Tıp Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesince ilgili satın almalar tamamlanmış olup, Hayvan Refahı Yasası gereği Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair belge ilimiz itfaiye müdürlüğünden alınmıştır. Ayrıca konu ile çalışma Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında proje aşamasındadır. **Tamamlanma Oranı: % 50**

11-Faaliyet 3.3.2 Birimlerdeki mefruşat, büro donanımı, mobilya (ergonomik) olanakların standartlarla karşılaştırılması yapılarak önceliklere göre 2013-2017 dönemini kapsayan bir iyileştirme ve dönüştürme planının oluşturulup eksiklerin bu plan dahilinde tamamlanması

P.G.:Hedef net

Faaliyetten Sorumlu Birimler: Harcama Birimleri

Faaliyet alanında birimizin ihtiyaçları karşılanmıştır. **Faaliyet Devam Ediyor.**

12-Faaliyet 3.7.3 Merkezi yemekhanenin kapasitesinin ve hizmet kalitesinin artırılması için gerekli yatırım ve düzenlemelerin yapılması

P.G.:Kapasite artış oranı

Faaliyetten Sorumlu Birimler: Sağlık, Kültür ve Spor D.B. ve Yapı İşleri ve Teknik DB.

Öğrenci yemekhanesinde masa üstü örtü yapıldı ve tabureler sandalyelerle değiştirilerek düzenlemeler yapıldı. Yemekhane 1.Mutfak zemini yenilendi. Mutfakta çapraz kontaminasyon riskini azaltmak amaçlı hijyen paspası ve kapı yapıldı. Personel yemek salonlarına 2 adet salon tipi klima eklendi. 4 adet bina giriş- çıkış kapılarının dış cephe boya yapıldı. 1.katta 2 adet personel ve 2 adet öğrenci tuvaletleri olmak üzere 4 adet tuvalet yenilendi. Personel arabaları için kapalı otopark yapıldı ve otomatik bariyer takıldı. Hizmet kalitesini arttırmaya yönelik 30 personel istihdamı sağlandı. Personel motivasyonunu arttırmak için ayın personeli ve yılın personeli seçimleri ve ödüllendirmeleri yapılmaya başlandı. Çöp konteynerlerinin bulunduğu alan kapatılarak görüntü kirliliği engellendi. Elektrik akımında yaşanan sıkıntıları azaltmak için yeni jeneratör takılarak hattı komple yenilendi. Birim içinde etkili iletişimi sağlamak için telsiz kullanımına geçildi. Personel üniformaları ve ihtiyaç duyulan tekstil ürünlerinin yıkanması için çamaşırhane oluşturuldu. Ayrıca personel üniformaları yenilendi. Edebiyat Fakültesine 1 adet engelli asansörü yaptırıldı. Yakut Yemekhanesine 1 adet yemek taşıma asansörü yapıldı. Ayrıca servis akışını hızlandırmak için 1 adet dağıtım ünitesi eklendi. Öğrencilerin yemekten sonra vakit geçirmeleri için kafeterya yapıldı. Yakut yemekhanesine 2.bulaşikhane ve tabak toplama bölümü yapıldı. 2014 yılında Edebiyat yemekhanesinin kapasitesini % 30 artırmak hedeflenmektedir. **2012 yılında 6.500 öğrenci, 1.500 personel yemek hizmetinden yararlanmıştır. 2013 yılında 7.600 öğrenci, 1.500 personel yemek hizmetinden yararlanmıştır. Artış Oranı %14**

13-Faaliyet 3.9.1 Engelsiz Kampus Projesinin tüm birimlerde 2017 yılı sonuna kadar dünya standartlarına uygun hale getirilmesi

P.G.:Faaliyet kapsamında gerçekleşen projeler

Faaliyetten Sorumlu Birimler: Harcama Birimleri

Yol, kaldırım, aydınlatma, asansör yapım çalışmaları devam ediyor. **%60 oranında gerçekleşti ve faaliyet devam etmektedir.**

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- ÜSTÜNLÜKLER VE ZAYIFLIKLAR

Üstünlükler Teknik kadronun nicelik ve nitelikte yeterliliği. Vizyon sahibi bir Üniversitenin birimi olmak, Üniversitede yapılaşmanın öncelikli, önemli olması. Çalışma ofislerinin mekan ve donanım açısından üstünlüğü.

Zayıflıklar

- Kampus planlamasında, devre dışı kalınan bazı noktaların oluşturduğu genel planlama da oluşan koordinasyonsuzluklar. Uzun vadede yanlış plan kararlarının getireceği sorunlar.
- Teknik kadroyu destekleyen yardımcı alt kadroların (tekniker-teknisyen vb.) eksikliği..
- Kullanılan teknik araç-gereçlerin (topoğrafik) yenilenememesi.
- Proje üretimi ve arşivlenmesini kolaylaştıracak ekipmanın alınamaması.(Proje Tarayıcı,renkli fotokopi,renkli yazıcı vb.)

2- DEĞERLENDİRME

Dairemiz, vizyon ve misyonlarını gerçekleştirme sürecinde, özellikle nitelik açısından gereken/beklenen düzeydedir. Genel olarak modern olanak ve yöntemlerle çalışan ve yeterli teknik elemanla işlerini yürüten Üniversitemizin en önemli dairelerinden biridir. Yetkimizde olan ve olmayan ve yukarıda –zayıflıklar- anılan eksikliklerimizin hızla giderilmesi için daha çok çaba göstererek istenen nitelik düzeyine ulaşacağımıza inanıyoruz.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı.../.../2014

Mustafa ÜNLÜ
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkan